通信信道维护台账（2026 年第三季度 · 已校核）

单位：直属通信中心（脱敏示例）			台账编号：TX-2026-Q3-002			维护日期：2026-09-20			环境：晴 22℃ / 湿度 46%			模板版本：v2	
序号	站点 / 信道	链路	上行（站点 → 中心）			下行（中心 → 站点）			主备	时钟同步		判定	备注
			发射功率 (dBm)	驻波比	误码率	接收电平 (dBm)	信噪比 (dB)	误码率		偏差 (ppb)	状态		
1	东区中继站 CH-01	主用	43.6	1.22	1.4E-6	-71.8	31.8	8.0E-7	主用	12	锁定	合格	巡检正常，接头无氧化
		备用	42.7	1.21	2.0E-6	-74.1	30.6	1.2E-6	热备	18	锁定	合格	
2	北区中继站 CH-07	主用	42.9	1.24	1.8E-6	-73.2	30.9	9.0E-7	主用	15	锁定	合格	指标平稳
		备用	41.8	1.58	3.6E-6	-75.8	28.7	2.4E-6	热备	26	锁定	复测合格	
3	西区微波站 CH-12	主用	43.6	1.15	1.1E-4	-71.5	32.4	7.0E-7	主用	9	锁定	复测合格	清洁光模块并更换尾纤
		备用	42.4	1.27	2.2E-6	-74.6	29.8	1.5E-6	热备	21	锁定	合格	
4	中心站 CH-03	主用	43.9	1.12	9.0E-7	-70.8	33.1	6.0E-7	主用	7	锁定	合格	核心链路，重点巡检
		备用	43.1	1.19	1.3E-6	-72.9	31.2	8.0E-7	热备	11	锁定	合格	
5	南郊中继站 CH-09	主用	42.5	1.29	2.8E-6	-74.8	29.4	1.8E-6	主用	23	锁定	合格	室外单元防水检查
		备用	42.2	1.31	3.1E-6	-75.2	28.9	2.1E-6	热备	25	锁定	合格	
6	应急通信车 CH-21	主用	41.9	1.36	4.0E-6	-76.1	27.8	2.8E-6	主用	31	保持	观察	车内温度偏高，已加强散热
		备用	41.5	1.41	4.6E-6	-77.0	27.1	3.2E-6	冷备	35	保持	观察	
合计 / 总体判定			合格 10 项			观察 2 项			本季度信道指标总体正常，抽检问题已闭环。				

二、异常处理、备件更换与签字确认			
异常描述	处置过程	备件	复测结果
CH-07 备用链路驻波比 1.58，超出 1.50 限值；CH-12 主用上行误码率短时升高。	更换 CH-07 室外 SMA 跳线 1 根并重新紧固；清洁 CH-12 光模块端面、更换尾纤后复测。	SMA 跳线 ×1 / LC-LC 尾纤 ×1	CH-07 驻波比 1.21；CH-12 误码率 1.1E-6，均恢复至限值内。

备件名称	型号 / 编号	数量	更换原因
SMA 跳线	SMA-NM-5M / SP-0921	1 根	CH-07 备用链路驻波比超标
LC-LC 尾纤	LC-LC-3M / FB-1107	1 根	CH-12 主用链路误码率升高

维护人员（签字）	李敏	2026-09-20

说明：本样板使用脱敏示例数据，仅用于评估原生维护台账的制作、填写和打印效果，不代表真实台站记录。